

График завершения строительства жилых домов (корпусов 1-4) на объекте ЖК «Светлый мир «Сказочный лес»

№ п/п	Виды работ	Количество работников, для выполнения графика	Планиваемые сроки выполнения работ	Текущий процент строительной готовности	2024 год					
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	Устройство вентилируемого фасада и витражей	15	15.06.2024	95,50%	97,0%	98,0%	100,0%			
2	Кровля	20	30.06.2024	97,00%	97,5%	98,0%	99,0%	100,0%		
3	Окна ПВХ	10	30.06.2024	98,00%	98,0%	98,5%	99,0%	100,0%		
4	Внутренние электрические сети, в т.ч. АСКУЭ	40	30.07.2024	60,30%	61,0%	65,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%
5	Вентиляция (с учетом зоны МГН)	50	20.07.2024	70,50%	72,0%	76,0%	80,0%	88,0%	95,0%	100,0%
6	Внутренние сети отопления, водопровода и канализации	100	01.08.2024	65,00%	67,0%	73,0%	78,0%	83,0%	88,0%	95,0%
7	Внутренние слаботочные сети (включая РАСЦО)	15	30.07.2024	60,30%	62,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	90,0%
8	Декоративные элементы переходных балконов и фасада	5	15.07.2024	96,10%	96,5%	97,0%	97,5%	98,0%	99,0%	100,0%
9	Устройство стяжки полов	5	10.06.2024	90,00%	97,0%	100,0%				
10	Благоустройство	25	10.07.2024	85,00%	92,0%	94,0%	96,0%	98,0%	100,0%	
11	Металлические двери квартир и МОП	10	30.06.2024	95,00%	97,0%	98,0%	99,0%	100,0%		
12	Монтаж лифтового оборудования	20	10.08.2024	40,00%			50,0%	60,0%	70,0%	80,0%
13	Отделка	135	30.09.2024	59,00%	65,0%	70,0%	72,0%	75,0%	78,0%	80,0%
14	Наружное освещение территории	4	20.06.2024	90,00%	94,0%	97,0%	100,0%			
15	Озеленение	8	01.07.2024	41,50%	50,0%	60,0%	80,0%	100,0%		
16	Металлическое ограждение территорий	10	10.07.2024	40,00%	50,0%	60,0%	70,0%	85,0%	100,0%	
17	МАФы	5	10.07.2024	88,00%	90,0%	92,0%	94,0%	97,0%	100,0%	
18	Наружные сети (внеплощадочные), т.ч.									
18.1	Теплосеть (по договору теплосоединения, ПАО МОЭК)	40	01.06.2024	89,00%	100,0%					
18.2	Водопровод (по договору теплосоединения)	2	31.05.2024	99,00%	100,0%					
18.3	Хоз.бытовая канализация К1, Мосводоканал	2	31.05.2024	99,00%	100,0%					
18.4	Устройство дождевой канализации К2	25	15.07.2024	28,00%	35,0%	45,0%	55,0%	70,0%	85,0%	100,0%
18.5	Электроснабжение	15	30.07.2024	55,00%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	90,0%
18.6	Сети связи	20	30.07.2024	55,00%		70,0%	75,0%	80,0%	90,0%	100,0%
	Выход на ЗОС		20.07.2024							
	Получение РНВ		30.08.2024							
	Текущий итог:	581		78,00%	80%	90%	92%	95%	100%	
	Процент общей готовности по итогам месяца									



Генеральный директор Управляющей организации

А.С. Большаков